

# COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13

**OGGETTO: Lavori di "sistemazione acquedotto delle Meyre"**  
**Approvazione Contabilità finale e Relazione sul Conto Finale**

L'anno 2013 addì 15 del mese di febbraio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	MATTEODO	BERNARDINO	SINDACO	X
2	ANSALDO	GIULIANO	VICESINDACO	X
3	RIGONI	DANTE	ASSESSORE	X
4	GIUSIANO	ARMANDO	ASSESSORE	X
			4	

Assiste il Signor **ADDUCI Dott. Mario** Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor **MATTEODO** Bernardino nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: Lavori di "sistemazione acquedotto delle Meyre"**  
**Approvazione Contabilità finale e Relazione sul Conto Finale**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la delibera G.C. n. 33 del 04.07.2003, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Lavori di sistemazione acquedotto delle Meyre" dell'importo complessivo di € 31.700,00 di cui € 25.140,69 a base di gara, compresi € 1.257,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 6.559,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dal geom. Gallello Domenico con studio tecnico in Frassino;

Dato atto che con la medesima delibera della G.C. n. 33 del 04.07.2003, veniva stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 24 c. 1 lett. 0a) della L. 109/94 e ss.mm.ii ;

Dato atto che con atto di determina n. 22-UT/2003 del 07.07.2003 è stato approvato l'elenco delle ditte, la lettera di invito e gli allegati da compilare per la partecipazione alla gara ufficiosa;

Considerato che:

Con Determina n. 26-UT/2003 del 26.07.2003 è stato conferito a trattativa privata, a seguito di esperimento di gara ufficiosa l'appalto alla Ditta GALLELLO Roberto di Frassino -, che ha offerto un ribasso del 4,27% (diconsi quattrovirgolaventisetteper cento);

Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di Legge - in attesa di stipula del contratto di appalto - in data 10.09.2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

Con contratto Rep. N. 581 del 18.10.2003 i lavori sono stati formalmente appaltati alla Ditta GALLELLO Roberto di Frassino nell'importo di € 22.863,65 al netto del ribasso d'asta del 4,27%, maggiorato di € 1.257,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 24.120,86 oltre I.V.A. 10%;

Richiamata la determina n. 34-UT/2003 del 20.10.2003 con il quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento in partite provvisorie dei lavori nell'importo di € 15.511,79 al netto del ribasso contrattuale del 4,27% comprensivi di € 808,39 per quota parte oneri per sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato liquidato alla ditta GALLELLO Roberto di Frassino la somma di € 15.434,00 oltre I.V.A. 10% pari a € 1.543,40 per un totale di € 16.977,40 quale 1° rata di acconto come da certificato di pagamento n. 1;

Richiamato la determina n. 07-UT/2004 del 10.04.2004 con il quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento in partite provvisorie dei lavori nell'importo di € 23.065,50 al netto del ribasso contrattuale del 4,27% comprensivi di € 1.202,04 per quota parte oneri per sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato liquidato alla ditta GALLELLO Roberto di Frassino la somma di € 7.516,00 oltre I.V.A. 10% pari a € 751,60 per un totale di € 8.267,60 quale 2° rata di acconto come da certificato di pagamento n. 2;

Richiamato la determina n. 076-UT/2012 del 10.11.2012 con il quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed è stato disposto di liquidare alla ditta GALLELLO Roberto di Frassino la somma di € 1.164,78 oltre I.V.A. 10% pari ad € 116,48 per un totale di € **1.281,26**, per lavori di contratto e quale SALDO DEI LAVORI, come da certificato di regolare esecuzione, giusta fattura n. 12 del 05.11.2012;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori e la relazione del RUP sul CONTO FINALE dei lavori di di " **sistemazione acquedotto delle Meyre** " nelle seguenti risultanze:

VOCI DI SPESA	QUADRO APPROVATO con PROGETTO	QUADRO CONSUNTIVO	DIFFERENZA
LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO	23.883,65	22.857,74	- 1.025,91
Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso	1.257,04	1.257,04	00,00
TOTALE LORDO LAVORI	25.140,69	24.114,78	- 1.025,91
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Per I.V.A.sui lavori e oneri sicurezza al 10%	2.514,07	2.411,48	- 102,59
Spese Tecniche	3.314,07	1.722,14	- 1.591,93
Per Oneri Previdenziali	66,28	68,89	+ 2,61
Per I.V.A. su Spese Tecniche+Cassa Professionale	616,07	376,12	- 239,95
Per Oneri di cui all'art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006	0,00	251,41	+ 251,41
Per arrotondamento	48,82	0,00	- 48,82
<b>TOTALI</b>	<b>31.700,00</b>	<b>28.944,82</b>	<b>- 2.755,18</b>

Atteso, quindi, che rispetto al succitato importo progettuale di € 31.700,00 è stata accertata un'economia di € 2.755,18;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dall'Ufficio Tecnico comunale ai sensi del D.Lgs.267/2000;

**Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;**

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge;

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la contabilità finale dei lavori e la relazione del RUP sul CONTO FINALE dei lavori di **"sistemazione acquedotto delle Meyre"** nelle seguenti risultanze:

VOCI DI SPESA	QUADRO APPROVATO con PROGETTO	QUADRO CONSUNTIVO	DIFFERENZA
LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO	23.883,65	22.857,74	- 1.025,91
Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso	1.257,04	1.257,04	00,00
TOTALE LORDO LAVORI	25.140,69	24.114,78	- 1.025,91
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Per I.V.A.sui lavori e oneri sicurezza al 10%	2.514,07	2.411,48	- 102,59
Spese Tecniche	3.314,07	1.722,14	- 1.591,93
Per Oneri Previdenziali	66,28	68,89	+ 2,61
Per I.V.A. su Spese Tecniche+Cassa Professionale	616,07	376,12	- 239,95
Per Oneri di cui all'art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006	0,00	251,41	+ 251,41
Per arrotondamento	48,82	0,00	- 48,82
<b>TOTALI</b>	<b>31.700,00</b>	<b>28.944,82</b>	<b>- 2.755,18</b>

- 3) Di dare mandato ai responsabili dei servizi interessati di liquidare al tecnico progettista, quale SALDO spese tecniche, l'importo di € 1.722,14 oltre 4% Cassa Previdenza di € 68,89 per un totale imponibile di € 1.791,03 più I.V.A. 21% di € 376,12 e così per un totale fattura di € 2.167,15 da assoggettare a R.A. del 20% su € 1.722,14 pari ad € 344,43 e così per un totale al netto della R.A. di € 1.822,72 e per spese tecniche interne all'ente la somma di € 251,41 lorde, quali competenze di cui all'art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- 4) Di dare atto che viene fatto fronte alla spesa complessiva di cui al punto 3 pari ad € 2.418,56 imputando il pagamento in conto all'importo di progettuale complessivo di € 31.700,00 con imputazione al cap. 3321 gestione RR.PP. alla voce "Costruzione acquedotto Ciabey-Fasi-Danna" del predisponendo bilancio corrente esercizio;
- 5) Di dare atto che viene richiesta, tramite il responsabile del servizio tecnico, alla Cassa DD.PP. la somma di € 2.167,15 in conto dei mutui oggetto di devoluzione per complessivi € 31.700,00 – e precisamente in conto al mutuo di € 7.911,84 POSIZIONE N. 4204789 01 (in conto), su cui residuano € 5.173,74.
- 6) Di dare atto che sul mutuo di € 7.911,84 POSIZIONE N. 4204789 01 al netto della richiesta di cui al punto 5) residueranno € 3.006,59..
- 7) di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. lgs. n.267/2000.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Lavori i di "istemazione acquedotto delle Meyre" Approvazione Contabilità finale e Relazione sul Conto Finale</b>
-----------------	--

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE</b>	<b>ESITO</b>	<b>DATA</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
Parere di regolarità tecnica	Favorevole	15/02/2013	Livio Fino

<b>PARERE</b>	<b>ESITO</b>	<b>DATA</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
Parere di regolarità contabile	Favorevole	15/02/2013	Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**  
f.to MATTEODO Bernardino

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr. Mario ADDUCI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/02/2013 al 08/03/2013 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr. Mario ADDUCI

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/02/2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to . Mario ADDUCI

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

**Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.L.gs. 267/2000**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr. Mario ADDUCI

**E' copia conforme all'originale**  
Frassinò li 21/02/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**MARIO ADDUCI**