



COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO.

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di settembre alle ore 19,10 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

| | | | PRESENTI | ASSENTI |
|----------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1 | MATTEODO | BERNARDINO | SINDACO | X |
| 2 | ANSALDO | GIULIANO | VICESINDACO | X |
| 3 | RIGONI | DANTE | ASSESSORE | X |
| 4 | GIUSIANO | ARMANDO | ASSESSORE | X |
| | | | 4 | 0 |

Assiste il Signor **ADDUCI Dott. Mario** Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor **MATTEODO Bernardino** nella sua qualità di Sindaco. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO.

Su relazione del Sindaco,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 15.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione area cimiteriale del capoluogo di Frassino" per un importo complessivo di € 55.161,21 di cui € 39.000,00 a base d'asta ed € 1.950,00 per oneri diretti relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso e di € 14.211,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la Determinazione n. 13 del 30.03.2013 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con cui ha provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta Lu Viol Cooperativa con sede a Sampeyre (CN) Via del Vallone, 1 i lavori di quibus, al netto del ribasso d'asta, per un importo contrattuale di € 29.952,00 oltre I.V.A. ai sensi di Legge;

Visto il contratto Rep. N. 757 stipulato in data 25.05.2013, registrato a Saluzzo in data 29.05.2013 al n. 12 serie 2°;

Visti gli atti di perizia suppletiva e di variante redatti dal Geom. Marco Fina dovuti alla necessità di introdurre miglioramenti ed una serie di modifiche e varianti al progetto originario, come di seguito costituiti:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Elaborati grafici di progetto LOTTO A;
3. Elaborati grafici di progetto LOTTO B;
4. Elaborati grafici di progetto LOTTO C;
5. Elaborati grafici di progetto LOTTO D;
6. Computo metrico estimativo;
7. quadro economico;
8. Schema Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi;

e nelle seguenti risultanze economiche:

| | | | |
|-----------|---|---|------------------|
| A | Importo "lavori" IN VARIANTE | | |
| | Lotto A) + Lotto B) + Lotto C) + Lotto D) | € | 41.036,67 |
| A1 | Totale Importo IN VARIANTE (in tondo) | € | 41.036,00 |
| A2 | Importo IN VARIANTE al netto del ribasso d'asta (28,2%) | € | 29.463,85 |
| B | "Oneri per la messa i sicurezza del cantiere" ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 | € | 1.950,00 |
| B1 | Totale Oneri per la Sicurezza | € | 1.950,00 |
| C | TOTALE IMPORTO VARIANTE | € | 31.413,85 |
| D | Somme a disposizione | | |
| | Spese tecniche | € | 4.264,15 |
| | Spese tecniche per perizia suppletiva e di variante | € | 600,00 |
| d1 | Totale spese tecniche | € | 4.864,15 |
| d2 | Oneri previdenziali (cng 4%) | € | 194,57 |
| d3 | IVA (21%) su spese tecniche | € | 1.062,33 |
| d4 | IVA (21%) su importo lavori C | € | 6.596,91 |
| d5 | Incentivo per il R.U.P. (30% del 2% di (A1 + B1)) | € | 257,92 |
| E | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE d1 + d2 + d3 + d4 + d5 | € | 12.975,87 |
| F | TOTALE COMPLESSIVO (C + E) | € | 44.389,72 |

Rilevato che con l'approvazione della suddetta perizia l'importo globale dei lavori ascende a netti € 31.413,85 di cui € 1.950,00 per oneri di sicurezza diretti e specifici con un maggior importo contrattuale di € 1.461,85 (pari ad € 31.413,85 - € 29.952,00) con una minor spesa, rispetto a progetto originario di € 10.771,48 (pari ad € 55.161,21 - € 44.389,73);

Preso atto che le spese tecniche relative alla perizia ammontano ad € 600,00 oltre CNG ed IVA;

Visto l'art 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile dell'Area Finanziaria sotto il profilo contabile;

Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori **"di sistemazione dell'area cimiteriale del capoluogo di Frassino"** per un maggior importo contrattuale di € 1.461,85, in conformità agli elaborati predisposti dal Geom. Marco Fina e come di seguito costituiti:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Elaborati grafici di progetto LOTTO A;
3. Elaborati grafici di progetto LOTTO B;
4. Elaborati grafici di progetto LOTTO C;
5. Elaborati grafici di progetto LOTTO D;
6. Computo metrico estimativo;
7. quadro economico;
8. Schema Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi;

e nelle seguenti risultanze economiche:

| | | | |
|-----------|---|---|------------------|
| A | Importo "lavori" IN VARIANTE | | |
| | Lotto A) + Lotto B) + Lotto C) + Lotto D) | € | 41.036,67 |
| A1 | Totale Importo IN VARIANTE (in tondo) | € | 41.036,00 |
| A2 | Importo IN VARIANTE al netto del ribasso d'asta (28,2%) | € | 29.463,85 |
| B | "Oneri per la messa i sicurezza del cantiere" ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 | € | 1.950,00 |
| B1 | Totale Oneri per la Sicurezza | € | 1.950,00 |
| C | TOTALE IMPORTO VARIANTE | € | 31.413,85 |
| D | Somme a disposizione | | |
| | Spese tecniche | € | 4.264,15 |
| | Spese tecniche per perizia suppletiva e di variante | € | 600,00 |
| d1 | Totale spese tecniche | € | 4.864,15 |
| d2 | Oneri previdenziali (cng 4%) | € | 194,57 |
| d3 | IVA (21%) su spese tecniche | € | 1.062,33 |
| d4 | IVA (21%) su importo lavori C | € | 6.596,91 |
| d5 | Incentivo per il R.U.P. (30% del 2% di (A1+ B1)) | € | 257,92 |
| E | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE d1+ d2+ d3+ d4+ d5 | € | 12.975,87 |
| F | TOTALE COMPLESSIVO (C + E) | € | 44.389,72 |

dando atto che con l'approvazione della suddetta perizia l'importo globale dei lavori ascende a netti € 31.413,85 di cui € 1.950,00 per oneri di sicurezza diretti e specifici con un maggior importo contrattuale di € 1.461,85 (pari ad € 31.413,85 - € 29.952,00) con una minor spesa, rispetto a progetto originario di € 10.771,48 (pari ad € 55.161,21 - € 44.389,73);

2) di affidare pertanto all'Impresa , Cooperativa Lu Viol SRL, con sede in Sampeyre (CN), B.ta Rore, Via Vallone, 1 CODICE FISCALE e PARTITA IVA 0105340042, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cuneo, appaltatrice dei lavori principali, l'esecuzione delle opere di perizia con le modalità indicate nell'atto di sottomissione;

3. Di dare atto che la singola spesa di cui sopra di € 1.461,85, IVA Esclusa, relativa ai lavori di perizia è ricompresa al cap. 3303, gestione residui del bilancio 2013 a valere nello stanziamento iniziale di progetto, in cui trova disponibilità per quanto enunciato in premessa; .

4) di autorizzare la stipula del relativo contratto con indicazione dei seguenti contenuti essenziali:

- oggetto dell'appalto: Opere suppletive e di variante "sistemazione area cimiteriale del Capoluogo di Frassino";

- ditta appaltatrice: Coop. Lu Viol;

- importo di atto di sottomissione: € 1.461,85.= oltre IVA;

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

| PARERE | ESITO | DATA | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| Parere di regolarità tecnica | Favorevole | 23/09/2013 | Livio Fino |

| PARERE | ESITO | DATA | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| Parere di regolarità contabile | Favorevole | 23/09/2013 | Bernardino Matteodo |

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 8/10/2013 al 23/10/2013 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.L.gs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E' copia conforme all'originale
Frassino li 08/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI